Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний, в т.ч. перешедших на RAB, за _____ год долгосрочного периода регулирования"

№ п/п			Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Физические параметры объекта			Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб.	Источники финансирования в отчетном периоде, тыс.рублей					Примечание	Источники финансирования в отчетном периоде, тыс. рублей (1)							Примечание
				Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Вводимая мощность, протяженность сетей	План по вводу на период регулирования	Ед.изм.(км.,МВА)		Итого	За счет регулируемых тарифов по передаче		За счет платы за технологическое присоединение	За счет иных источников		Итого	За счет регулируемых долгосрочных тарифов по		Структура источников финансирования		За счет платы за технологическое присоединение	За счет иных источников (расшифровать)	
											Амортизация	Прибыль					Возврат капитала	Доход на капитал	Собственный капитал	Привлеченный капитал			
1.	L1	Период (год долгосрочного периода регулирования)	**Период (год долгосрочного периода регулирования)**						149689,73	152745,15	152745,15	0,00	0,00	0,00		x	x	x	x	x	x	x	
1.1.	L1.1	Достройка, дооборудование	**Достройка, дооборудование, модернизация***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	x	x	x	x	x	x	
1.2.	L1.2	Реконструкция	**Реконструкция****						73696,08	78030,05	78030,05	0,00	0,00	0,00		x	x	x	x	x	x	x	
1.3.	L1.3	Техническое перевооружение	**Техническое перевооружение*****						5100,00	5850,85	5850,85	0,00	0,00	0,00		x	x	x	x	x	x	x	
1.4.	L1.4	Новое строительство	**Новое строительство******						70893,65	68864,25	68864,25	0,00	0,00	0,00		x	x	x	x	x	x	x	
2.	L2	Всего по Региону	**Всего по Региону**						x	x	x	x	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	L2.1	Достройка, дооборудование	**Достройка, дооборудование, модернизация***						x	x	x	x	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	L2.2	Реконструкция	**Реконструкция****						x	x	x	x	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	L2.3	Техническое перевооружение	**Техническое перевооружение*****						x	x	x	x	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	L.4	Новое строительство	Новое строительство******						x	x	x	x	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ОАО "Новгородоблкоммунэлектро"																				
1.1	L1.1	Достройка, дооборудование	**Достройка, дооборудование, модернизация***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Добавить 1																				
1.2	L1.2	Реконструкция	**Реконструкция****						73696,08	78030,05	78030,05	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	L1.2	Реконструкция	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-57 ул.Мопра .г.Окуловка	янв.10	сен.10				1515,82	1428,42	1 428,42					0,00							
1.2.	L1.2	Реконструкция	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Железнодорожная, п.Крестцы	янв.10	сен.10				1037,74	1393,17	1 393,17					0,00							
1.2.	L1.2	Реконструкция	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Гагарина от ТП-3, п.Крестцы	янв.10	сен.10				1170,35	1405,91	1 405,91					0,00							
1.2.	L1.2	Реконструкция	Реконструкция ВЛ-0,4кВ фид. ул.Калинина от ТП-48, г.Окуловка	янв.10	сен.10				1694,12	1741,65	1 741,65					0,00							
1.2.	L1.2	Реконструкция	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-57 ул.Лесная, г.Окуловка	янв.10	сен.10				1504,67	1894,11	1 894,11					0,00							
1.2.	L1.2	Реконструкция	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Соколова от ТП-37, п.Крестцы	янв.10	сен.10				1979,09	1959,79	1 959,79					0,00							
1.2.	L1.2	Реконструкция	Реконструкция ВЛ (замена на СИП) от ТП№2 ф."3 КДО, Лесная"	янв.10	мар.10				3570,59	3351,48	3 351,48					0,00							
1.2.	L1.2	Реконструкция	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-112 до КНС №2	янв.10	июн.10				371,27	392,38	392,38					0,00							
1.2.	L1.2	Реконструкция	Прочие	янв.10	мар.10					4234,96	4234,96					0,00							
1.2.	L1.2	Реконструкция	ПСД	янв.10	мар.10				2788,34	3223,11	3223,11					0,00							
1.2.	L1.2	Реконструкция	Реконструкция ВЛ (замена на сип) от ТП№31 ф. "Город" ул. Урицкого ул. Московского, пер. Яковлевский, пер. Прачечный	апр.10	июн.10				1151,18	1150,98	1150,98					0,00							
1.2.	L1.2	Реконструкция	Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 с. Мошенское на участке ТП-4-ТП-9 с заменой воздушной линии 10кВ на подземную кабельную линию 10кВ	апр.10	июн.10	0,3	0,3	км	749,15	749,15	749,15					0,00							
1.2.	L1.2	Реконструкция	Реконструкция кабельной вставки 10кВ между оп. №15-оп. №16 ВЛ-10кВ Л-11 п. Любытино	апр.10	окт.10				1092,40	1137,30	1137,30					0,00							
1.2.	L1.2	Реконструкция	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №2 с заменой проводов СИП (переключение к новой ТП №10), пос. Большая Вишера	апр.10	июн.10				2550,42	2550,13	2550,13					0,00							
1.2.	L1.2	Реконструкция	Телемеханика	апр.10	июн.10				2400,00	1529,92	1529,92					0,00							
1.2.	L1.2	Реконструкция	Реконструкция КЛ-6кВ ф. 47-01, 47-07 ПС "Районная", Великий Новгород	июл.10	окт.10				26550,85	26317,20	26317,20					0,00							
1.2.	L1.2	Реконструкция	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф. Стружкина от ТП-12, п. Лычково	июл.10	сен.10				7467,00	7467,00	7467,00					0,00							
1.2.	L1.2	Реконструкция	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. Гостинопольская" от ТП-11, г. Валдай	июл.10	сен.10				5760,30	5760,30	5760,30					0,00							
1.2.	L1.2	Реконструкция	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. Боровичи-1 на участке ПС "Огнеупоры" РП-4 для устройства двухцепной ВЛ-6 кВ совместной подвески ф. Боровичи-1 и ф. Боровичи-4	июл.10	сен.10				4742,79	4742,79	4742,79					0,00							
1.2.	L1.2	Реконструкция	Реконструкция сетей 0,4 кВ от ТП-44 с делением фидеров и переводом нагрузки на новую ТП	июл.10	сен.10				5600,00	5600,30	5600,30					0,00							
			Добавить 2																				
1.3	L1.3	Техническое перевооружение	**Техническое перевооружение*****						5100,00	5850,85	5850,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	L1.3	Техническое перевооружение	Приобретение ОС	янв.10	сен.10				5100,00	5850,85	5850,85					0,00							
			Добавить 3																				
1.4	L1.4	Новое строительство	**Новое строительство******						70893,65	68864,25	68864,25	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	L1.4	Новое строительство	Строительство линии на ПС Волот + монтаж ячейки КРУн с вакуумными выключателями на ПС "Волот"	янв.10	мар.10	0,122	0,122	км		627,08	627,08					0,00							
1.4.	L1.4	Новое строительство	Строительство ЛЭП-6кВ, новой ГКТП проходного типа взамен существующей кирпичной ТП-126 в г.Боровичи.	янв.10	окт.10	400	400	кВА	1099,92	2414,85	2414,85					0,00							
1.4.	L1.4	Новое строительство	Установка ГКТП тупикового типа с трансформатором 100/10 взамен существующей тупиковой ТП-5 типа ГКТП п.Неболчи	янв.10	окт.10	100	100	кВА	804,24	928,31	928,31					0,00							
1.4.	L1.4	Новое строительство	Строительство новой КТП-250кВа, пер. Л.Толстого, п.Крестцы (разукрупнение нагрузок)	янв.10	мар.10	250	250	кВА	820,76	884,11	884,11					0,00							
1.4.	L1.4	Новое строительство	Строительство новой линии КЛ-0,4 кВ от ТП-305 РУ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ ж/д №32 корпус 1, ул.Зелинского, 4-1 квартал Великого Новгорода (усиление сети)	янв.10	июн.10	0,29	0,29	км	877,12	902,44	902,44					0,00							
1.4.	L1.4	Новое строительство	Строительство ВЛ-10кВ к новой ТП-10/0,4кВ типа ГКТП в микрорайоне Мякишево п.Хвойная. (разукрупнение)	янв.10	сен.10	0,5	0,5	км	5508,47	5617,80	5617,80					0,00							
1.4.	L1.4	Новое строительство	Строительство КЛ-6 кВ от РП-24 на пр.Корсунова до РП-451 база СМП-170 (усиление сети)	янв.10	сен.10	1,6	1,6	км	3636,40	1101,08	1101,08					0,00							
1.4.	L1.4	Новое строительство	Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП№2 к новой ТП№10, пос. Большая Вишера (разукрупнение перевод нагрузок от ТП-2)	апр.10	июн.10	0,52	0,52	км	720,51	738,14	738,14					0,00							
1.4.	L1.4	Новое строительство	Строительство ТП-106 (взамен существующей)	апр.10	окт.10	400	400	кВА	11900,00	12872,04	12872,04					0,00							
1.4.	L1.4	Новое строительство	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 (больница) ул. Косинова (перевод нагрузок на новую ТП)	апр.10	сен.10	0,85	0,85	км	2795,00	2795,57	2795,57					0,00							

1.4.	L1.4	Новое строительство	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-31 ж/д Титова 21 (перевод нагрузок)	апр.10	июн.10	0,12	0,12	км	418,64	418,64	418,64					0,00							
1.4.	L1.4	Новое строительство	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП№68 - ж/д Мира 25 (разделение нагрузок)	апр.10	июн.10	0,32	0,32	км	672,03	672,03	672,03					0,00							
1.4.	L1.4	Новое строительство	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-75 ж/д Солдатов 2 (перевод нагрузок на новую ТП-75)	апр.10	июн.10	0,1	0,1	км	352,54	352,54	352,54					0,00							
1.4.	L1.4	Новое строительство	Строительство мини РП в районе РП-16	апр.10	сен.10	4800	4800	кВА	20000,00	18579,62	18579,62					0,00							
1.4.	L1.4	Новое строительство	Строительство нового склада г. Валдай	апр.10	сен.10	1	1	шт	4254,00	4267,00	4267,00					0,00							
1.4.	L1.4	Новое строительство	Строительство новой ТП-10, тип ГКТП, трансф. Мощностью 100 кВА п. Б. Вишера (разукрупнение перевод нагрузок от ТП-2)	апр.10	июн.10	100	100	кВА	738,14	732,01	732,01					0,00							
1.4.	L1.4	Новое строительство	Строительство здания производственной базы п. Шимск	апр.10	июн.10	1	1	шт	500,00	497,44	497,44					0,00							
1.4.	L1.4	Новое строительство	Строительство ВЛ-10кВ отпайка Л-1 от опоры №143 до новий ТП, пер. Л. Толстого, п. Крестцы	июл.10	сен.10	0,62	0,62	км	849,41	850,28	850,28					0,00							
1.4.	L1.4	Новое строительство	Монтаж оборудования в здании ЗТП-10/0,4кВ №4 с Марево	июл.10	сен.10	400	400	кВА	1608,00	1608,00	1608,00					0,00							
1.4.	L1.4	Новое строительство	Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ ф. Дорожная от ТП-44 строительство участка ВЛ-10 кВ Л-2 от опоры №47	июл.10	сен.10	2,3	2,3	км	8518,97	8518,97	8518,97					0,00							
1.4.	L1.4	Новое строительство	Строительство ТП-10/0,4кВ 250 кВа	июл.10	сен.10	250	250	кВА	1169,80	1169,80	1169,80					0,00							
1.4.	L1.4	Новое строительство	Строительство новой ГКТПН-36 10/0,4 кВ с двумя силовыми трансформаторами мощностью по 400 кВа	июл.10	сен.10				1788,40	1788,40	1788,40					0,00							
1.4.	L1.4	Новое строительство	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-36	июл.10	сен.10	0,105	0,105	км	200,00	200,00	200,00					0,00							
1.4.	L1.4	Новое строительство	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-36	июл.10	сен.10	0,06	0,06	км	328,10	328,10	328,10					0,00							
1.4.	L1.4	Новое строительство	Приобретение ТП-57						1333,20	0,00						0,00							

Добавить 4

По строке "Период (год долгосрочного периода регулирования)" заполнятся только регионами утвержденных с применением метода доходности на инвестированный капитал

* К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами

** К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств,
связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличение пропускной способности сети, улучшения качества и повышения надежности

*** К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства,

модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

***** К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с *,**,*** и ****

(1) Заполняется для РСК, регулирование которых осуществляется методом доходности инвестированного капитала